

P2041 Reconstructie Hengstdalseweg Nijmegen



Nijmegen

Fase 1: lengte fase ca. 150 m¹
(werkvlaklengte rijbaan ca 80m schuift op binnen de fase)

Uitvoeringsperiode:
week 45 t/m week 51-2020
maandag 02-11-'20 t/m vrijdag 18-12-2020

Fase 2: lengte fase ca. 140 m¹
(werkvlaklengte rijbaan ca 80m schuift op binnen de fase)

Uitvoeringsperiode:
week 02 t/m week 09-2021
maandag 11-01-'21 t/m vrijdag 05-03-2021

Fase 3: lengte fase ca. 175 m¹
(werkvlaklengte ca 80m schuift op binnen de fase)

Uitvoeringsperiode:
week 10 t/m week 17-2021
maandag 08-03-'21 t/m vrijdag 30-04-2021

Na voltooiing van fase 3 zal er nog een kortdurende algehele afsluiting van fase 1, 2 en 3 zijn wanneer de asfaltdeklaag wordt aangebracht. Waarschijnlijk zal dit week 18-2021 zijn.

