



*Klankbordgroep VPN*

**24 januari 2023**



*Nijmegen*

## Op de agenda

1. Opening
2. Notulen
3. Voorstel volgende klankbordgroep (rol en proces)
4. Stand van zaken bestemmingplan en project
5. Voortgang opruimwerkzaamheden
6. Stedenbouwkundig ontwerp Vossenpelsestraat
  - Reacties?
7. Afsluiting en vragen

Zijn er opmerkingen op de notulen?

# Voorstel volgende klankbordgroep

- In gesprek over (participatie)proces en rol klankbordgroep
- Geen inhoudelijke bespreking van de plannen
- Agendapunten:
  - Rol klankbordgroep
  - (Participatie)proces Vossenpels Noord
  - Waar is behoefte aan vanuit klankbordgroep en bewoners
  - Aanvullend?

# Stand van zaken bestemmingsplan en project

- Bestemmingsplan: datum zitting beroep nog onbekend
- Beëindigen oneigenlijk gebruik van gemeentegronden
- In gesprek met bewoners Het Buske over herinrichting weg naar 30 km/h-zone
- Plannen voor fietsbrug bij rotonde Vrouwe Udasingel
  - In gesprek met omgevingspartijen
  - Informatieavond wordt binnenkort ingepland

# Voortgang opruimwerkzaamheden

- **Hoe ervaren jullie de werkzaamheden?**
- Fase 1: Pelseland en alles ten noorden van Pelseland:
  - Oktober/november 2021: verwijderen loods aan Pelseland *(uitgevoerd)*
  - Augustus/september 2022: Verwijderen bovengrondse obstakels *(in uitvoering)*
  - September/oktober/november/ december 2022: verwijderen bodemverontreinigingen en OOO *(in uitvoering)*

Uitvoerende partijen: SWECO, Goris Sloopwerken, EcoAssist, Van Heteren / T&A Survey

- Fase 2: Alles ten zuiden van Pelseland:
  - December 2022: Start uitvoering *(in uitvoering)*
  - Januari 2023: Sloop schuren Smitjesland 12 *(in uitvoering)*
  - Ontmanteling kas Vossenpelsestraat 63 *(in voorbereiding)*
  - Beoogde einddatum juli 2023

Uitvoerende partijen: SWECO, Enviterra, EcoAssist OOO ntb




# Voortgang opruimwerkzaamheden

- Sanering Zandsepad:
  - Mei t/m augustus 2022: voorbereiding sanering (*afgerond*)
  - Oktober 2022: sloop opstal (*in voorbereiding*)
  - September 2022 t/m januari 2023: saneren bodemverontreiniging (*wordt opgestart*)Uitvoerende partijen: SWECO, NTP, Goris Sloopwerken, Bodac
- Verwijderen Japanse Duizendknoop:
  - Juli/augustus 2022: graafwerkzaamheden en verwijderen van de plant (*afgerond*)
  - September 2022 t/m februari 2023: monitoren (*in uitvoering*)
  - Maart 2023: verwijderen maatregelen en opruimen bodemverontreinigingUitvoerende partijen: SWECO, Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Heijting, Bodac






# Beeldkwaliteitsplan Vossenpelsestraat





# Bestemmingsplan en principe wegenstructuur




bestemmingsplan vossenpels noord

in oranje: uitwerkingen



# Stedenbouwkundig schetsontwerp





# Stedenbouwkundig schetsontwerp toelichting



# Einde presentatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Heeft u later nog vragen? Dan kunt u mailen naar

[vossenpelsnoord@nijmegen.nl](mailto:vossenpelsnoord@nijmegen.nl)